

工事件名：第2号 総合医療センターGCU改修工事

質 疑 回 答 書

No.	図面No.	質 疑	回 答
1	M-08	改修後 2. パッケージ工事は移設との記載がありますが、新設機器と考えて宜しいでしょうか？	移設を訂正し、新設としてください。(M-26図参照)
2	M-04 M-06 M-08	1期工事にて、既存の系統にスタッフステーション増設分を切込むこととなりますが、既設室外機の余力はあるものと考えて宜しいでしょうか？ また、冷媒改修時には同系統室内機の停止は支障がないものと考えても宜しいでしょうか。	BAM-35 (56Kw) の接続容量120%以下より問題無いと考えています (116.4%) 最低限の停止はやむを得ないと考えます。出来るだけ中間期にて対応してください。(半日2回程度の停止)
3	M-08	既設集中リモコンのメーカーの御指示をお願いします。 また、増設分のポイントはあるものとして設定作業を見込むものと考えて宜しいでしょうか。	既設メーカー：三菱 集中管理リモコンへの接続より点数は問題無いと考えています。但し施工前に現地確認をお願いします。
4		第二期のNICU工事の作業時間は、外来部門に影響が生じる工事は、土日施工が原則の記載がありますが、新生児集中治療室での平日の昼間作業を想定しておいても宜しいでしょうか。	外来部門は土日施工とし、新生児集中治療部門は平日昼間作業とします。但しリハビリステーション科は、日曜日のみ施工可能です。工事内容等については協議調整をお願いします。
5		第二期のGCU工事でAHU-23空調機の改修工事がありますが、作業期間中の機能停止は問題無しと考えても宜しいでしょうか。	やむを得ないと考えます。但し、停止期間は協議調整をお願いします。
		以下余白	以下余白